



Certificato n° 1379



COMUNE DI ORMEA

Provincia di Cuneo

* * *

LAVORI: Lavori di ampliamento della rete di teleriscaldamento cittadina e sostituzione della condotta di distribuzione acquedottistica tra il km. 89+743 ed il km. 90+387 della strada statale 28 nel concentrico di Ormea

COMMESSA: SC00473

PROGETTO: redatto dall' ing. Luca Galvagno dell'importo di € 511.000,00

APPROVAZIONE: Delibera del CdA n°213 del 11.08.2021

IMPRESA: Giuggia Costruzioni s.r.l. con sede in Villanova Mondovì (CN), via Cave, 28

CIG: 8946105F60

CONTRATTO: stipulato in data 18.01.2022

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

(art. 12 comma 1 D.M. 49/2018)

- visto il primo comma dell'art.12 del D.M. 7 marzo 2018, n.49
- effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Impresa
- visto il verbale di consegna dei lavori in data 04.03.2022 con il quale era fissata la scadenza per l'ultimazione degli stessi al 03.05.2022;
- visto il verbale di sospensione lavori in data 07.03.2022 e di ripresa lavori in data 26.04.2022; la scadenza resta fissata a tutto il 22.06.2022;
- visto il verbale di sospensione lavori in data 13.05.2022 e di ripresa lavori in data 23.05.2022; la scadenza resta fissata a tutto il 29.06.2022;
- vista la concessione di proroga di 47 gg in data 29.06.2022 con la quale l'ultimazione dei lavori viene protratta a tutto il 15.08.2022;

Premesso ciò, si è proceduto in contraddittorio, alla presenza continua del rappresentante dell'Impresa, ad effettuare le operazioni di verifica della conformità dei lavori eseguiti rispetto alle previsioni del progetto ed alle disposizioni del capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.M. 49/2018.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha verificato le opere eseguite, ha riscontrato le misure e le altre circostanze che hanno avuto rilevanza diretta ed indiretta per la corretta esecuzione dei lavori, ha ascoltato le spiegazioni e considerazioni riferite dall'Impresa, sia relative al progetto sia ai patti contrattuali contenuti nelle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori stessi sono stati completamente ultimati il giorno 12.08.2022 e quindi in tempo utile.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, considerato altresì il periodo di intenso traffico dovuto alle ferie, assegna, inoltre, il termine di giorni 25 dalla data del presente verbale, per il completamento delle seguenti lavorazioni:


- definizione delle finiture di completamento dei punti di allaccio acquedottistici;
- pulizia delle aree di adiacenti le proprietà private in cui sono stati realizzati gli allacciamenti;
- pulizia di tratti di cunetta e banchina;
- realizzazione di piccole ricariche di pavimentazione bituminosa;
- pulizia manuale degli imbocchi dei contatori di utenza allacciati alla nuova distribuzione, soggetti a ostruzioni parziali a seguito dei ribaltamenti;

ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.

Si dà atto che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Cuneo lì, 12.08.2022

L'Impresa
(Ing. Paolo GIUGGIA)



GIUGGIA COSTRUZIONI SRL
Via Cavale, 28/3
12068 VILLANOVA MONDOVI - CN

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Luca GALVAGNO)

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Roberto BELTRITTI)